

Facture n° : F1394

Date : 03/07/2021

Devis de ref. : D832

Mme LE MEUR Annie & KERIELL Cédric

27 Chemin de la Houtagnère

65330 GALAN

☎ 06 98 21 84 81

@ annie.le.meur@gmail.com

Chantier : Rénovation d'un corps de ferme : plomberie / sanitaire ///
SITUATION 3

DESCRIPTION	Q	PU HT	TOTAL HT	TAUX TVA	TOTAL TTC	Avancement (%)	TOTAL SITUATION
MATERIEL :							
Tube acier galva, y compris vannes, raccords et accessoires pour alimentation générale en eau froide depuis le compteur jusqu'à la buanderie	1	362,50 €	362,50 €	10,0%	398,75 €	100%	362,50 €
Réducteur de pression, clapet anti-polution, filtre à tamis, vanne et raccords	1	145,00 €	145,00 €	10,0%	159,50 €	100%	145,00 €
Tube cuivre recuit et rigide, y compris vannes, raccords, accessoires, fixations, isolation et matériaux divers pour réseau de distribution EFS/ECS dans le sol pour le RdC et dans le faux-plafond pour le R+1 et réalisation des collecteurs sanitaires	1	1 087,50 €	1 087,50 €	10,0%	1 196,25 €	90%	978,75 €
Robinet machine à laver + applique	2	8,70 €	17,40 €	10,0%	19,14 €	50%	8,70 €
Robinet de puisage + vanne à purge	2	21,75 €	43,50 €	10,0%	47,85 €	100%	43,50 €
MAIN D'ŒUVRE + DEPLACEMENTS :							
Pose et raccordement du tube galva pour l'alimentation générale en eau froide, raccordement au compteur en amont et installation d'un réducteur de pression et accessoires en aval	1	640,00 €	640,00 €	10,0%	704,00 €	100%	640,00 €
Réalisation d'un collecteur sanitaire dans la SdB du RdC et un au R+1							
Réalisation du réseau de distribution en tube cuivre depuis les collecteurs jusqu'à chaque appareil (1 évier, 2 machines à laver, 2 douches, 1 baignoire, 2 points lavabo, 1 robinet de puisage)							
Réalisation de la tuyauterie cuivre depuis le ballon ECS jusqu'aux collecteurs	1	2 560,00 €	2 560,00 €	10,0%	2 816,00 €	90%	2 304,00 €
Remarques :							
- La fourniture et la pose des évacuations en grès ne sont pas prévues dans le devis. Idem pour les siphons et autres accessoires habituellement en PVC.							
- Les tranchées ne sont pas comprises.							
- La réalisation d'un regard pour accéder à la vanne d'arrêt à purge du robinet de puisage de l'atelier n'est pas compris.							
- La fourniture et la pose des appareils sanitaires ne sont pas prévues dans le devis pour le moment.							



DESCRIPTION	Q	PU HT	TOTAL HT	TAUX TVA	TOTAL TTC	Avancement (%)	TOTAL SITUATION
-------------	---	-------	----------	----------	-----------	----------------	-----------------

Paiement à la réception de la facture

	HT	TVA	TTC
Avancement du chantier	4 482,45 €	448,25 €	4 930,70 €
Total situations précédentes	2 760,02 €	276,00 €	3 036,02 €
Montant à payer	1 722,43 €	172,25 €	1 894,68 €