

AVIS DU SPANC

EVALUATION et CLASSEMENT de L'INSTALLATION d'ASSAINISSEMENT (selon le tableau de l'annexe II de l'arrêté du 27/04/2012)

PROBLÈMES CONSTATÉS SUR L'INSTALLATION	CLASSEMENT
<input type="checkbox"/> Absence d'installation <input type="checkbox"/> Déficit de sécurité sanitaire (contaminé, fuites, transmission de maladies par vecteurs nuisibles, écoulements, remontées) <input type="checkbox"/> Déficit de structure ou de forme et/ou de dimensions constatés lors de l'installation <input type="checkbox"/> Implantation à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution <input type="checkbox"/> Installation incomplète <input type="checkbox"/> Installation, significativement sous-dimensionnée <input type="checkbox"/> Installation présentant des dysfonctionnements majeurs <input type="checkbox"/> usure de l'un de ses éléments constitutifs <input type="checkbox"/> Pas de défaut majeur constaté sur l'installation	<p>Non-respect de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique <i>Mise en conformité de l'installation</i> <i>contaminé</i> <i>Travaux à réaliser dans les meilleurs délais</i></p> <p>Installation non conforme <i>Danger pour la santé des personnes</i> <i>Travaux obligatoires sous 4 ans</i> <i>Travaux dans un délai de 1 an si vous</i></p> <p>Installation non conforme <i>Travaux dans un délai de 1 an si vous</i></p> <p>Pas de recommandations pour améliorer la fonctionnalité de l'installation.</p>

LISTE DE RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION :

- * Faire vidanger la fosse lorsque le taux de boue sera supérieur à 50% du volume utile par un vidangeur agréé (vidangeur commandée le 01/04/2019 au service entretien du SPANC).
- * Nettoyer les regards du filtre à sable immédiatement et une fois par an au jet d'eau

Fréquence de contrôle appliquée à l'installation : 8 ans (Ramené à 1 an en cas de vente)

AVANT TOUTE MODIFICATION DE : votre installation d'assainissement non collectif

- 1. En modifier, sans il au respect de l'avis du SPANC, tout pour RDE (05 62 43 60 94)
- 2. Compléter la déclaration d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif (DENANC) disponible en mairie ou au SPANC du SAEP de Lizon. La date, par rapport au SPANC, de complétion, d'un plan de masse de la fosse, des recommandations et autres éventuelles

Fait pour servir et valoir ce que de droit,
 A Lizon-sur-Loire, le 27 avril 2019, r

Le Technicien,


 Jonathan DOMECC

NB : Le coproducteur de la fosse, à l'initiative de la fosse, des informations et des travaux fournis par le propriétaire de la propriété, tout de son représentant, lors de la visite. Conformément à l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, le présent certificat est valable pour une durée de 3 ans.

RAPPORT DE VISITE D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS LE CADRE D'UNE VENTE

Commune : GUIZERIX Date de la visite : 29/04/2019

Propriétaire :
 Nom : Succession DAMIAN Louis
 Adresse : 65230 GUIZERIX
 Téléphone : 06 48 45 43 12
 Email :

Personne présente le jour du contrôle :

Nom	Mr DAMIAN Jean philippe
Qualité	Fils Propriétaire
Téléphone	06 48 45 43 12
Signature	



Documents remis par la personne présente le jour du contrôle :

- Aucun

Le Terrain

Régime foncier : Parcelles : 4/6 Section : E
 Adresse : 1252 route de la Chapelle 45230 GUIZERIX
 Surface : 1573 m²
 Surface disponible pour l'assainissement : Suffisante pour tout type de fosse à 50%
 Point : Service Public SAEP de Lizon
 Puits : Oui Non Autre Autre
 Exutoire possible : Fosse départementale
 Autre :

L'habitation

Type de résidence : Résidence principale (habitation) Résidence secondaire
 Occupation des locaux : Inhabitée depuis février 2019
 An d'usage principal : Acquisition
 Année de réalisation de l'assainissement : 2005
 Nombre de chambres : 3
 Nombre de salle de bains : 1
 Nombre de toilettes : 1
 Nombre de pièces principales : 4
 Nombre d'équivalents Habitants (EH) : 4
 Nombre de anses : 1
 Nombre de WC : 1
 Autre :
 Nombre d'habitants (EH) : 4

Travaux depuis la dernière visite

Sur l'installation d'assainissement ou conformément au dernier rapport de visite : Oui Non Autre
 Sur les travaux effectués de l'installation d'assainissement : Oui Non Type

Implantation de l'installation d'assainissement :

4 puits de 35 m³ de capacité : Oui Non Non conforme (pas de puits sur le terrain)