



S.P.L. Eaux
Barousse Comminges Save

Assainissement Non Collectif Contrôle de bon fonctionnement Rapport de visite

Date du contrôle : **18/01/2016**

Contrôle effectué par : **Patrick DESBARATS**

Commune : **BAGIRY**

Référence abonné : **02453R.**

Adresse de l'immeuble : **LE HAMEAU DE MÉLÈDE**

Nom et Prénom du propriétaire de l'immeuble : **PALLAUD Guy et Réjane**

Adresse du propriétaire (si différente de l'adresse de l'immeuble) : **sans objet**

Nom et Prénom du locataire de l'immeuble : **Gîte n°1**

Ce rapport se limite au contrôle des points réglementaires fixés par l'arrêté du 27 Avril 2012 et aux informations fournies par l'occupant de l'immeuble. Le contrôle a pour objet d'évaluer l'existence d'éventuels risques sanitaires ou environnementaux au moment de la visite, ainsi que des anomalies visibles. Ce contrôle ne garantit pas le bon fonctionnement futur de l'installation.

Avis : Acceptable avec réserves

1. Fiche technique de votre installation

Rappel : Les termes : « installation d'assainissement non collectif » désignent toutes installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titres de l'article R.241-5 du code de l'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées (article 1 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié)

A) Description

Capacité d'accueil de l'habitation : 2 chambres

Collecte : Collecte séparée des eaux pluviales et des eaux usées sur déclaration du propriétaire

Prétraitement : Bac à graisse pour les eaux ménagères
Fosse septique pour les eaux vannes, cette fosse reçoit également les eaux vannes d'un deuxième gîte

Traitement : Tranchée d'épandage

Rejet : Infiltration

B) Fonctionnement

Collecte : Pas de dysfonctionnement constaté

Prétraitement : Fosse pleine à 10 % — Date de la dernière vidange le 10/12/2014

Traitement : Absence de regard de répartition et de regard de bouclage

2. Conclusion du contrôle

DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION	FONCTIONNEMENT
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Filière complète et réglementaire	<input type="checkbox"/> 6. Pas de problème constaté
<input type="checkbox"/> 2. Filière complète mais non réglementaire	<input checked="" type="checkbox"/> 7. Inaccessibilité / Dégradations constatées
<input type="checkbox"/> 3. Filière incomplète	<input type="checkbox"/> 8. Nuisances constatées (odeurs, écoulements,..)
<input type="checkbox"/> 4. Filière inexistante	<input type="checkbox"/> 9. Suspicion de pollution
<input type="checkbox"/> 5. Filière inconnue	<input type="checkbox"/> 10. Rejet direct