

## TRAITEMENT TRANCHEES D'EPANDAGE

Implantation conforme au projet: **Oui**

### **Matériaux :**

Gravier 10/40 mm : **Oui**

Epaisseur des matériaux : **30,0 cm**

Tuyaux d'épandage rigides perforés pour ANC : **Oui**

Collerette étanche dans le traitement : **Oui**

Présence d'un Géotextile dans le traitement : **Oui**

Dimensions du système conforme au projet: **Oui**

### **Description et mise place :**

Longueur d'épandage conforme au projet : **Oui**

Espacement de 1.5m entre axe de drains : **Oui**

Longueur d'une ligne de tuyaux <= à 30 m : **Oui**

Espacement des tuyaux d'axe en axe conforme : **Oui**

Tranchée entre 0.6 & 1m : **Oui**

Larg. des tranchées >50 cm : **Oui**

Pente des drains entre 0.5 et 1% : **Oui**

Orifice des drains dirigé vers le bas : **Oui**

Géotextile bien posé : **Oui**

Géotextile bien posé pour collecte : **Oui**

Joint étanches : **Oui**

NB de drains conforme : **Oui**

Longueur de gravier : **30,0 cm**

Nombre de tranchées : **3**

Longueur unitaire des tranchées : **16,0 m**

Epaisseur de recouvrement : **20,0 cm**

Bouclage en drains : **Non**

Bouclage du système en canalisations pleines : **Oui**

Accès sur bouclage des drains : **Regard plastique**

Fond de fouille dans substrat perméable : **Oui**

Regard affleurant : **Oui**

Regards de répartition :

Présence : **Oui** Nature du regard : **PEHD**

Regard de répartition affleurant : **Oui** Posé de niveau : **Oui**

Pente sortie fosse / entrée regard de répartition de 0,5 à 1% : **Oui**

Tuyaux de répartition pleins (non perforés): **Oui**

Départ indépendant de chaque drain : **Oui** Joint étanches : **Oui**

## SI AUTRE DISPOSITIF, DESCRIPTION :

## RELEVAGE (si présence )

Nature du poste :

## EVACUATION

Conforme au projet: **Oui**

## Implantation

R.A.S. = Rien à signaler

Respect de la distance de 35 m d'un captage d'eau : **Non**

Respect de la distance de 5 m d'une habitation : **Oui**

Respect de la distance de 3 m d'un arbre : **Oui**

Respect de la distance de 3 m d'une limite de propriété : **Oui**

Absence d'un recouvrement étanche : **Oui**

Absence de circulation de véhicule sur système : **Oui**

## Conclusion

Le contrôle de bonne exécution ne se substitue pas à une mission de maîtrise d'oeuvre. L'avis émis ci-après a pour objet de valider ou non les travaux par rapport au projet de conception et d'en vérifier la bonne exécution.

Contrôle effectué par le SYDEC le **10/05/2016**

Etat de la filière d'assainissement : **conforme**

Le contrôleur :  
**Marie BARBUT**

Date de l'avis : **12/05/2016**  
Imprimé le : jeudi 12 mai 2016

## Recommandations sur l'entretien du système

Les opérations suivantes sont fortement recommandées :

- Vérification périodique (obligatoire) du bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif (niveau d'accumulation des boues dans la fosse septique).
- Vidange du bac dégraisseur (recommandée tous les 6 mois).
- Vidange de la fosse septique recommandée tous les 4 ans par une entreprise spécialisée (l'attestation de vidange est obligatoire).
- L'élimination des matières de vidange s'effectue par retraitement en station d'épuration (station de dépotage) conformément aux dispositions réglementaires notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange.