

Liste des points contrôlés :

Observations	Evaluation	contrôleur
--------------	------------	------------

Modifications de l'installation suite à la dernière visite du SPANC

Reaménagement du terrain sur et aux abords de l'installation	Non	/
Réalisation des travaux conformément aux observations du précédent rapport de visite	Non concerné	Pas de travaux à prévoir

Evaluation des risques sanitaires et environnementaux

Contact direct possible avec des eaux usées non traitées (défaut de sécurité sanitaire)	Non	/
Risque de transmission de maladies vectorielles (zone de lutte contre les moustiques)	Non concerné	/
Nuisances olfactives	Non	/
Défaut de structure ou fermeture des ouvrages	Non	/
Installation située en zone à enjeux sanitaires	Non	/
Installation située en zone à enjeux environnementales	Non	/
Installation incomplète	Non	/

Adequation entre installation d'assainissement / usage / milieu

Installation significativement sous-dimensionnée	Non	/
Dysfonctionnement(s) majeur(s) constaté(s)	Non	/
Implantation à plus de 35 m en amont hydraulique d'un puits AEP déclaré	Oui	/
Installation respectant l'article 3 de l'Arrêté du 07/09/09	Oui	/
Cas des installations agréées : installation respectant la mise en œuvre et les conditions d'emploi du fabricant	Non concerné	/
Ensemble des eaux usées collectées	Oui	/
Collecte indépendante des eaux usées et eaux parasites	Oui	/

évaluation du fonctionnement de l'installation

Écoulement correct des eaux usées à travers l'installation	Oui	/
Cas des installations agréées : fonctionnement et entretien conforme aux conditions du fabricant	Non concerné	/
Entretien conforme	Oui	/
Réalisation des vidanges par un vidangeur agréé / fréquence conforme aux guides d'utilisation pour installation agréée	Oui	Vidange réalisée en 2007 par CAZET
Curage des canalisations (hors épandage)	Non	/
Regards dégagés et accessibles	Oui	/
Défaut lié à l'usure (fissures, corrosion, déformation, ...)	Non	/

Evaluation et classement de l'installation d'assainissement non collectif :

- Installation inexistante
- Installation présentant des dangers pour la santé des personnes
- Installation présentant un risque avéré de pollution de l'environnement
- Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs
- Installation présentant un défaut d'entretien ou une usure

Conformité de l'installation : L'installation d'assainissement est classée conforme au sens de l'arrêté du 27 Avril 2012 car elle est complète, fonctionnelle et bien entretenue.

<input type="checkbox"/> Travaux obligatoires à une mise en conformité	<input type="checkbox"/> Liste de recommandations
--	---

- Délai imparti à la réalisation des travaux : Pas de travaux à prévoir
- Fréquence de contrôle appliquée à l'installation : 4 ans

Fait à Bagnères-de-Bigorre, le 28 septembre 2018.
Le Président du SPANC,
Gérard MENVIELLE.



RAPPORT DE VISITE - CF

Contrôle de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif

de l'Adour
SPANC

Visite effectuée le 27/09/18

N° dossier SPANC de l'Adour : CF/147/18/586 RL

Nombre de page du présent rapport : 2

Propriétaire :

Nom (ou raison sociale) : M. REYNOLDS Don
Adresse actuelle : 11 Marque Dessus - 65200 CIEUTAT
Téléphone : 05.62.91.20.04

Terrain :

Adresse : 11 Marque Dessus - 65200 CIEUTAT
Parcelle habitation : F 960
Superficie du terrain : 1200 m²
Superficie disponible : 200 m²
Traitement adapté au sol : inconnu
Exutoire sur parcelle : Fosse départementale de la RD20

Habitation :

Type de bâtiment : Résidence Principale
Nombre de pièces principales : 4
Nombre d'occupants : 3
Parcelle assainissement : F 960

Installation d'assainissement existante :

Date de mise en place : 10/02/2004
Type d'installation : Fosse toutes eaux de 4000 L, poste de relevage et lit filtrant vertical drainé de 30 m² avec rejet au fossé de la départementale RD20
Regards : 2 regards pour la fosse toutes eaux, 1 regard pour le poste de relevage et 2 regards pour le filtre à sable (répartition et drainage)

Plan de l'installation :

Le schéma ci-dessous a été réalisé selon les déclarations de l'utilisateur et/ou les observations de terrain. Il n'est donné qu'à titre indicatif.

