

Facture n° : F1396

Date : 03/07/2021

Devis de ref. : D874

Mme LE MEUR Annie & KERIELL Cédric

27 Chemin de la Houtagnère

65330 GALAN

☎ 06 98 21 84 81

@ annie.le.meur@gmail.com

Chantier : Installation d'un chauffe-eau solaire individuel double échangeur

DESCRIPTION	Q	PU HT	TOTAL HT	TAUX TVA	TOTAL TTC	Avancement (%)	TOTAL SITUATION
MATERIEL :							
Ballon solaire 200 litres double échangeur, 2 capteurs thermiques 1,62m ² utile, station solaire, vase expansion, régulateur, mitigeur, glycol, etc	1	2 537,50 €	2 537,50 €	5,5%	2 677,06 €	100%	2 537,50 €
Chauffe-eau électrique 50 litres stéatite monophasé pour appoint séparé	1	169,65 €	169,65 €	5,5%	178,98 €	100%	169,65 €
Bitube inox + câble sonde	1	290,00 €	290,00 €	5,5%	305,95 €	100%	290,00 €
Groupe de sécurité inox + siphon	1	21,75 €	21,75 €	5,5%	22,95 €	100%	21,75 €
Tube cuivre, raccords, accessoires et fixations	1	72,50 €	72,50 €	5,5%	76,49 €	100%	72,50 €
Vase d'expansion 8 litres	1	58,00 €	58,00 €	5,5%	61,19 €	100%	58,00 €
Support de vase + soupape + purgeur + manomètre	1	62,35 €	62,35 €	5,5%	65,78 €	100%	62,35 €
Soupape de décharge thermique	1	79,75 €	79,75 €	5,5%	84,14 €	100%	79,75 €
Tube cuivre, raccords, accessoires, fixations et isolation pour raccordement du poêle de masse au chauffe-eau solaire	1	261,00 €	261,00 €	5,5%	275,36 €	100%	261,00 €
MAIN D'ŒUVRE :							
Pose des capteurs solaires sur toiture							
Pose et raccordement du ballon solaire et des ses équipements et du cumulus							
Pose et raccordement de la liaison hydraulique solaire							
Raccordement hydraulique aux collecteurs sanitaires							
Raccordement électrique de la régulation							
Mise en service solaire	1	1 280,00 €	1 280,00 €	5,5%	1 350,40 €	100%	1 280,00 €
Réalisation du raccordement en tubes cuivre isolés entre la cuisinière de masse et le CESI, installation des accessoires de sécurité	1	640,00 €	640,00 €	5,5%	675,20 €	100%	640,00 €
Remarques :							
- Le client devra prévoir une alimentation électrique protégée pour le régulateur solaire et une pour le chauffe-eau électrique.							



DESCRIPTION	Q	PU HT	TOTAL HT	TAUX TVA	TOTAL TTC	Avancement (%)	TOTAL SITUATION
- Le client devra la fourniture de 2 tuiles douilles identiques aux tuiles existantes.							
Date de la visite au préalable de l'établissement du devis : 14/11/19							

Paielement à la réception de la facture

	HT	TVA	TTC
Avancement du chantier	5 472,50 €	300,99 €	5 773,49 €
Total situations précédentes	- €	- €	- €
Montant à payer	5 472,50 €	300,99 €	5 773,49 €