



SARL MR CHARPENTE

chemin de la sonle
65230 - CAUBOUS
Siret : 85096916300011

FACTURE

N° : FAC00000042
Date : 09/04/2020
N° client : CLT00000019

Port. : 0632431549
Email : mrcharpente65@gmail.com
Site web : <http://www.mrcharpente.com>
Monsieur Marco REGIS - Gérant

Madame ANNIE LE MEUR

chemin de la hountagnère
65330 GALAN

Réf. : Réf. à DEV00000069

Charpente , couverture, zinguerie

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	TVA
création d'une ouverture dans mur porteur (terre): dimensions: 430x450cm	0,00	Pièce	2 100,00 €	10,00%	0,00 €	10,00%
réalisation de plot béton pour support poteau bois (40x40x40cm)	0,00	Pièce	250,00 €	10,00%	0,00 €	10,00%
fabrication et pose d'une structure (poteau+linteau)en pin douglas raboté, section: 25x20cm compris : reprise charpente, et raccord maçonné mur pisé non compris: évacuation des gravats	0,00	Pièce	2 650,00 €	0,00%	0,00 €	10,00%
réparation charpente entre la cuisine et le chai	0,00	Pièce	280,00 €	0,00%	0,00 €	10,00%
EXTENSION OSSATURE BOIS 10M2 AU SOL :						
mur ossature bois isolé (150mmep) composé de : -bande d'étanchéité bitumée + joint -montants d'ossature en pin douglas raboté 45x145, au pas de 500mm d'entraxe -panneaux de contreventement en fibre de bois haute densité (isolant et pare-pluie) 16mmep -isolation en laine de bois entre montants 140mmep -pare-vapeur rigide isolant (pavaplan) 8mmep compris: structure plafond	0,00	m2	220,00 €	5,00%	0,00 €	20,00%
bardage extérieur en pin douglas	0,00	m2	78,00 €	10,00%	0,00 €	20,00%
CHARPENTE ET COUVERTURE EN REMPLACEMENT DE LA TOITURE TOLE 74 M2						
démontage toiture tôle ancienne	1,00	Pièce	700,00 €	0,00%	700,00 €	10,00%
réalisation de plot béton pour support poteau bois (40x40x40cm)	5,00	Pièce	160,00 €	10,00%	720,00 €	10,00%
fourniture et pose de :						
demi-ferme en pin douglas raboté (assemblage traditionnel, tenon mortaise)	3,00	Pièce	1 600,00 €	34,00%	3 168,00 €	10,00%
sablère sur poteau sections: 18x18,10x20cm	11,50	ml	145,00 €	30,00%	1 167,25 €	10,00%
panne et muraille sections: 10x25cm	23,00	ml	65,00 €	10,00%	1 345,50 €	10,00%
chevronnage en pin douglas section 8x11	149,50	ml	9,50 €	10,00%	1 278,22 €	10,00%
volige mi-bois en peuplier raboté 18mmep	74,00	m2	27,00 €	5,00%	1 898,10 €	10,00%
pare-pluie et contrelattes	74,00	m2	9,00 €	0,00%	666,00 €	10,00%
tuiles mécaniques (type grand moule) sur liteaunage 3x4cm	74,00	m2	37,00 €	10,00%	2 464,20 €	10,00%



SARL MR CHARPENTE

chemin de la sonle
65230 - CAUBOUS
Siret : 85096916300011

FACTURE

N° : FAC00000042
Date : 09/04/2020
N° client : CLT00000019

Port. : 0632431549
Email : mrcharpente65@gmail.com
Site web : <http://www.mrcharpente.com>
Monsieur Marco REGIS - Gérant

Madame ANNIE LE MEUR

chemin de la hountagnère
65330 GALAN

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	TVA
planche de rive en épicéa (22x221mm)	6,50	ml	15,00 €	0,00%	97,50 €	10,00%
tuiles de rives	6,50	ml	46,00 €	0,00%	299,00 €	10,00%
gouttière en zinc (dev33)	18,50	ml	56,00 €	10,00%	932,40 €	10,00%
déscente en zinc (diam100)	3,00	ml	52,00 €	0,00%	156,00 €	10,00%
raccord toiture compris: -dépose et repose de 36m2 de tuiles + remplacement des liteaux -fourniture et pose de 36m2 de pare-pluie et contrelattes -réalisation de 13ml de faitage maçonné	1,00	Pièce	1 500,00 €	0,00%	1 500,00 €	10,00%

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Réduite	8 378,62 €	10,00%	837,86 €

Règlement

Chèque

Echéance(s)

9 216,49 € au 31/05/2020

Total HT	16 392,18 €
Remise	8 013,55 €
Total HT net	8 378,62 €
TVA	837,87 €
Total TTC	9 216,49 €

Le montant total s'élève à neuf mille deux cent seize euros et quarante-neuf centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).