



SARL MR CHARPENTE

chemin de la sonle
65230 - CAUBOUS
Siret : 85096916300011

FACTURE

N° : FAC00000046
Date : 10/05/2020
N° client : CLT00000019

Port. : 0632431549
Email : mrcharpente65@gmail.com
Site web : <http://www.mrcharpente.com>
Monsieur Marco REGIS - Gérant

Madame ANNIE LE MEUR

chemin de la hountagnère
65330 GALAN

Réf. : Réf. à DEV00000072

Charpente , couverture, zinguerie

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	TVA
création d'une ouverture dans mur porteur (terre): dimensions: 430x450cm	1,00	Pièce	0,00 €	10,00%	0,00 €	10,00%
réalisation de plot béton pour support poteau bois (40x40x40cm)	2,00	Pièce	0,00 €	10,00%	0,00 €	10,00%
fabrication et pose d'une structure (poteau+linteau)en pin douglas raboté, section: 25x20cm compris : reprise charpente, et raccord maçonné mur pisé non compris: évacuation des gravats	1,00	Pièce	0,00 €	0,00%	0,00 €	10,00%
réparation charpente entre la cuisine et le chai	1,00	Pièce	0,00 €	0,00%	0,00 €	10,00%
EXTENSION OSSATURE BOIS 10M2 AU SOL :						
réalisation de fondation en béton armé pour support mur OB	1,00	Pièce	500,00 €	0,00%	500,00 €	20,00%
mur ossature bois isolé (150mmep) composé de : -bande d'étanchéité bitumée + joint -montants d'ossature en pin douglas raboté 45x145, au pas de 500mm d'entraxe -panneaux de contreventement en fibre de bois haute densité (isolant et pare-pluie) 16mmep -isolation en laine de bois entre montants 140mmep -pare-vapeur rigide isolant (pavaplan) 8mmep compris: structure plafond	23,50	m2	220,00 €	5,00%	4 911,50 €	20,00%
bardage extérieur en pin douglas	23,50	m2	78,00 €	10,00%	1 649,70 €	20,00%
CHARPENTE ET COUVERTURE EN REMPLACEMENT DE LA TOITURE TOLE 74 M2						
démontage toiture tôle ancienne	1,00	Pièce	0,00 €	0,00%	0,00 €	10,00%
réalisation de plot béton pour support poteau bois (40x40x40cm)	5,00	Pièce	0,00 €	10,00%	0,00 €	10,00%
fourniture et pose de :						
demi-ferme en pin douglas raboté (assemblage traditionnel, tenon mortaise)	2,00	Pièce	0,00 €	20,00%	0,00 €	10,00%
sablère sur poteau sections: 18x18,10x20cm	11,50	ml	0,00 €	30,00%	0,00 €	10,00%
panne et muraille sections: 10x25cm	23,00	ml	0,00 €	10,00%	0,00 €	10,00%
chevonnage en pin douglas section 8x11	149,50	ml	0,00 €	10,00%	0,00 €	10,00%
volige mi-bois en peuplier raboté 18mmep	74,00	m2	0,00 €	5,00%	0,00 €	10,00%
pare-pluie et contrelattes	74,00	m2	0,00 €	0,00%	0,00 €	10,00%
tuiles mécaniques (type grand moule) sur liteauage	74,00	m2	0,00 €	10,00%	0,00 €	10,00%



SARL MR CHARPENTE

chemin de la sonle
65230 - CAUBOUS
Siret : 85096916300011

FACTURE

N° : FAC00000046
Date : 10/05/2020
N° client : CLT00000019

Port. : 0632431549
Email : mrcharpente65@gmail.com
Site web : <http://www.mrcharpente.com>
Monsieur Marco REGIS - Gérant

Madame ANNIE LE MEUR

chemin de la hountagnère
65330 GALAN

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	TVA
3x4cm						
planche de rive en épicéa (22x221mm)	6,50	ml	0,00 €	0,00%	0,00 €	10,00%
tuiles de rives	6,50	ml	0,00 €	0,00%	0,00 €	10,00%
gouttière en zinc (dev33)	18,50	ml	0,00 €	10,00%	0,00 €	10,00%
déscente en zinc (diam100)	3,00	ml	0,00 €	0,00%	0,00 €	10,00%

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	7 061,20 €	20,00%	1 412,24 €

Total HT	7 061,20 €
TVA	1 412,24 €
Total TTC	8 473,44 €

Règlement

Chèque

Echéance(s)

8 473,44 € au 30/06/2020

Le montant total s'élève à huit mille quatre cent soixante-treize euros et quarante-quatre centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).