


# PLÂTRERIE ISOLATION

SARL DELANNOY  
Quartier du BAS-CAMBO  
64250 CAMBO-LES-BAINS

Téléphone ☎ 05.59.58.26.70

Télécopie 📠 05.59.58.22.34

e-mail: alexandre.delannoy0029@orange.fr



Cambo, le : 25 March 2011

A l'attention de Madame Damya MINGAY  
Château d'Arberats  
64 120 ARBERATS

Réf.chantier : Création de corniches et moulures staff/1<sup>er</sup>&2<sup>ème</sup> étage/château d'Arberats


## SITUATION n°(0399)

DESIGNATION	QUANTITE	P.U. H.T.	MONTANT H.T	%	MONTANT H.T. 1	CODE TVA
<b>GRANDE SALLE</b>						
<b>MOULURE STAFF 3/4 DE CERCLE</b>						
Création moulure staff talon/chamfrein/3/4 de cercle par : - prise empreinte - création calibre - enchâssement du calibre - traînage de l'épreuve - traçage, implantation, pose moulure - raccord moulure - finition	98.00 ML	90.71 €	8,889.58 €	50%	4,444.79 €	2
Création onglets inclus retouche&finition	12.00 U	14.94 €	179.28 €		0.00 €	
<b>CORNICHE STAFF GORGE SIMPLE</b>						
<b>GRANDE SALLE</b>						
Création corniche staff&gorge simple par : - prise empreinte - création calibre - enchâssement du calibre - traînage de l'épreuve inclus gorge simple sur traînage - traçage, implantation, pose moulure avec polochon de filasse&plâtre à mouler type Molda normal - raccord moulure - finition	98.00 ML	159.46 €	15,627.08 €	50%	7,813.54 €	2
Création onglets inclus retouche&finition	12.00 U	25.00 €	300.00 €		0.00 €	
<b>ROSACE STAFF</b>						
<b>TAILLE B</b>						
Création de la rosace par : - coulage , moulage sur épreuve - retouche, pose finition de la rosace	4.00 U	575.00 €	2,300.00 €		0.00 €	2

# PLATRERIE ISOLATION

SARL DELANNOY  
Quartier du BAS-CAMBO  
64250 CAMBO-LES-BAINS

Téléphone ☎ 05.59.58.26.70  
Télécopie 📠 05.59.58.22.34  
e-mail: alexandre.delannoy0029@orange.fr



Cambo, le : 25 March 2011

A l'attention de Madame Damya MINGAY  
Château d'Arberats  
64 120 ARBERATS

Réf.chantier : Création de corniches et moulures staff/1<sup>er</sup>&2<sup>me</sup> étage/château d'Arberats


## SITUATION n°(0399)

DESIGNATION	QUANTITE	P.U. H.T.	MONTANT H.T	%	MONTANT H.T. 1	CODE TVA
<b>ROSACE STAFF</b>						
TAILLE C						
Fourniture et pose rosace plâtre molda	4.00 U	506.89 €	2,027.56 €		0.00 €	
<b>CORNICHE STAFF GORGE SIMPLE</b>						
DRESSING SDB						
<u>Création corniche staff&amp;gorge simple, chamfrein, 3/4 de cercle, talon&amp;filet 13x10 par :</u> - prise empreinte - création calibre - enchâssement du calibre - traînage de l'épreuve inclus gorge simple sur traînage - traçage, implantation, pose moulure avec polochon de filasse&plâtre à mouler type Molda normal - raccord moulure - finition  <u>localisation :</u> dressing, sdb	91.30 ML	156.10 €	14,251.93 €	50%	7,125.97 €	2
Création onglets inclus retouche&finition	24.00 U	25.00 €	600.00 €		0.00 €	
Création rosaces forme ovale 36x50 type Louis Philippe	4.00 U	200.00 €	800.00 €		0.00 €	
<b>GRANDE SALLE</b>						
<b>MOULURE STAFF 3/4 DE CERCLE</b>						

# PLÂTRERIE ISOLATION

SARL DELANNOY  
Quartier du BAS-CAMBO  
64250 CAMBO-LES-BAINS

Téléphone ☎ 05.59.58.26.70  
Télécopie 📠 05.59.58.22.34  
e-mail: alexandre.delannoy0029@orange.fr



Cambo, le : 25 March 2011

A l'attention de Madame Damya MINGAY  
Château d'Arberats  
64 120 ARBERATS

Réf.chantier : Création de corniches et moulures staff/1- & 2<sup>ème</sup> étage/château d'Arberats

## SITUATION n°(0399)

DESIGNATION	QUANTITE	P.U. H.T.	MONTANT H.T	%	MONTANT H.T. 1	CODE TVA
Création moulure staff talon/chamfrein/3/4 de cercle par : - prise empreinte - création calibre - enchâssement du calibre - traînage de l'épreuve - traçage, implantation, pose moulure - raccord moulure - finition	102.00 ML	90.71 €	9,252.42 €	50%	4,626.21 €	2
Création onglets inclus retouche & finition	12.00 U	14.94 €	179.28 €		0.00 €	
<b>CORNICHE STAFF GORGE SIMPLE</b>						
<b>GRANDE SALLE</b>						
Création corniche staff & gorge simple par : - prise empreinte - création calibre - enchâssement du calibre - traînage de l'épreuve inclus gorge simple sur traînage - traçage, implantation, pose moulure avec polochon de filasse & plâtre à mouler type Molda normal - raccord moulure - finition	102.00 ML	159.46 €	16,264.92 €	50%	8,132.46 €	2
<b>ROSACE STAFF</b>						
<b>TAILLE A</b>						
Création du moule par : - décapage de la rosace - prise empreinte par produit de synthèse - création de la chape - dépose de la chape	1.00 U	2,750.00 €	2,750.00 €	100%	2,750.00 €	2
Création de la rosace par : - coulage, moulage sur épreuve - retouche, pose	3.00 U	716.00 €	2,148.00 €		0.00 €	


# PLÂTRERIE ISOLATION

SARL DELANNOY  
Quartier du BAS-CAMBO  
64250 CAMBO-LES-BAINS

Téléphone ☎ 05.59.58.26.70

Télécopie 📠 05.59.58.22.34

e-mail: alexandre.delannoy0029@orange.fr



Cambo, le : 25 March 2011

A l'attention de Madame Damya MINGAY  
Château d'Arberats  
64 120 ARBERATS

Réf.chantier : Création de corniches et moulures staff/1<sup>er</sup>&2<sup>ème</sup> étage/château d'Arberats

## SITUATION n°(0399)

DESIGNATION	QUANTITE	P.U. H.T.	MONTANT H.T	%	MONTANT H.T. 1	CODE TVA
<b>ROSACE STAFF</b>						
<b>TAILLE B</b>						
Création du moule par : - décapage de la rosace - prise empreinte par produit de synthèse - création de la chape - dépose de la chape	1.00 U	1,950.00 €	1,950.00 €	100%	1,950.00 €	2
Création de la rosace par : coulage , moulage sur épreuve - retouche, pose	1.00 U	575.00 €	575.00 €		0.00 €	
<b>RÓSACE STAFF</b>						
<b>TAILLE C</b>						
Création du moule par : - décapage de la rosace - prise empreinte par produit de synthèse - création de la chape - dépose de la chape	1.00 U	1,700.00 €	1,700.00 €	100%	1,700.00 €	2
Création de la rosace par : coulage , moulage sur épreuve - retouche, pose	1.00 U	506.89 €				
<b>DIVERS</b>						
Approvisionnement du chantier	1.00 U	304.90 €	304.90 €		0.00 €	


# PLATRERIE ISOLATION

SARL DELANNOY  
Quartier du BAS-CAMBO  
64250 CAMBO-LES-BAINS

Téléphone ☎ 05.59.58.26.70

Télécopie 📠 05.59.58.22.34

e-mail: alexandre.delannoy0029@orange.fr



Cambo, le : 25 March 2011

A l'attention de Madame Damya MINGAY  
Château d'Arberats  
64 120 ARBERATS

Réf.chantier : Création de corniches et moulures staff/1<sup>er</sup>&2<sup>ème</sup> étage/château d'Arberats

## SITUATION n°(0399)

DESIGNATION	QUANTITE	P.U. H.T.	MONTANT H.T	%	MONTANT H.T. 1	CODE TVA
-------------	----------	-----------	-------------	---	----------------	----------

Montant HT	Code TVA	Taux TVA	Montant TVA
0.00 €	1	19.60%	0.00 €
38,542.97 €	2	5.50%	2,119.86 €
38,542.97 €			2,119.86 €

TOTAL MONTANT H.T. : 38,542.97 €

TOTAL TVA : 2,119.86 €

TOTAL MONTANT TTC : 40,662.83 €

(-) ACOMPTE TTC : 30,000.00 €

NET A PAYER T.T.C. : 10,662.83 €

Mode de paiement : échéance 8 jours à réception de situation

Conformément à l'ordonnance du 01/12/86 rectifié par les lois 92/1442 du 31/12/93,

au non respect de l'échéance, les sommes porteront intérêt au taux légal, aucun escompte pour paiement anticipé n'est accordé