

**E2B Henri MOULIMOUS**

42, Avenue de NAVARRE

64120 SAINT PALAIS

Tél : 05 59 65 74 30 - Fax : 05 59 65 74 30

**Facture**

SAINT PALAIS, le 01 juillet 2011

**Mme et M. PILL D. & MINGAY A.**

LE CHATEAU

64120 ARBERATS

**Référence** : 21106-23**Du** : mardi 28 juin 2011**Objet** :

Réfection de l'installation électrique du 1° étage du château selon plans transmis - Appareillage équipé d'inter à levier - Plaque de finition décor Nickel Velour CELIANE - SITUATION N° 1

Désignation	Qté prévue	Pas d'avt précédent	Avt du 28/06/2011		U.	Prix unitaire	Montant HT
			%	qté			
<b>AMENAGEMENT 1° ETAGE</b>							
<b>DEPOSE</b>							
Dépose de l'ensemble des installations de l'étage - Installation électrique - Alarme Incendie - Mise en Sécurité l'ensemble pour un montant forfaitaire de	1,000		100,00	1,000	Ens	183,04	183,04
<b>TOTAL DEPOSE</b>	<b>1,000</b>		<b>100,00</b>			<b>183,04</b>	<b>183,04</b>
<b>CHAMBRE 1</b>							
Prise 2P+T 10 A commandée en Simple Allumage à levier	2,000		45,00	0,900	U	138,85	124,97
4 Prises commandées sur télérupteur par 4 poussoirs à levier	1,000		45,00	0,450	U	616,84	277,58
Point lumineux commandé sur télérupteur par 3 poussoirs à levier	1,000		45,00	0,450	U	334,13	150,36
Prise 2P+T 10/16A	1,000		45,00	0,450	U	73,50	33,08
Prise de Courant juxtaposée 2P+T 10/16A	9,000		45,00	4,050	U	110,65	448,13
Prise RJ45 FTP cat. 6	1,000		45,00	0,450	U	107,77	48,50
Prise télévision + satellite	1,000		45,00	0,450	U	118,46	53,31
<b>TOTAL CHAMBRE 1</b>	<b>1,000</b>		<b>45,00</b>			<b>1 135,93</b>	<b>1 135,93</b>
<b>SALLE DE BAINS 1</b>							
Applique commandée en simple allumage à levier	2,000		45,00	0,900	U	96,88	87,19

Désignation	Qté prévue	Pas d'avt précédent		Avt du 28/06/2011		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
Point lumineux commandé en simple allumage à levier	1,000			45,00	0,450	U	125,33	56,40
Prise 2P+T 10/16A	1,000			45,00	0,450	U	97,19	43,74
Liaison équipotentielle secondaire	1,000			45,00	0,450	EN S	47,48	21,37
<b>TOTAL SALLE DE BAINS 1</b>	<b>1,000</b>			<b>45,00</b>			<b>208,70</b>	<b>208,70</b>
<b><u>DRESSING / WC</u></b>								
Point lumineux commandé en simple allumage à levier	3,000			45,00	1,350	U	125,33	169,20
Prise de Courant juxtaposée 2P+T 10/16A	5,000			45,00	2,250	U	110,65	248,96
<b>TOTAL DRESSING / WC</b>	<b>1,000</b>			<b>45,00</b>			<b>418,16</b>	<b>418,16</b>
<b><u>SALON</u></b>								
Point lumineux commandé par va et vient à levier	1,000			45,00	0,450	U	205,62	92,53
4 Prises commandées sur télérupteur par 2 poussoirs à levier	1,000			45,00	0,450	U	492,02	221,41
Prise de Courant juxtaposée 2P+T 10/16A	5,000			45,00	2,250	U	110,65	248,96
Prise RJ45 FTP cat. 6	1,000			45,00	0,450	U	107,77	48,50
Prise télévision + satellite	1,000			45,00	0,450	U	118,46	53,31
<b>TOTAL SALON</b>	<b>1,000</b>			<b>45,00</b>			<b>664,71</b>	<b>664,71</b>
<b><u>CHAMBRE AMIS</u></b>								
Point lumineux commandé sur télérupteur par 3 poussoirs à levier	1,000			45,00	0,450	U	334,13	150,36
Prise 2P+T 10 A commandée en Simple Allumage	2,000			45,00	0,900	U	138,85	124,97
3 Prises commandées sur télérupteur par 3 poussoirs à levier	1,000			45,00	0,450	U	512,17	230,48
Prise 2P+T 10/16A	1,000			45,00	0,450	U	73,50	33,08
Prise de Courant juxtaposée 2P+T 10/16A	9,000			45,00	4,050	U	110,65	448,13
Prise télévision + satellite	1,000			45,00	0,450	U	118,46	53,31
<b>TOTAL CHAMBRE AMIS</b>	<b>1,000</b>			<b>45,00</b>			<b>1 040,33</b>	<b>1 040,33</b>
<b><u>SALLE DE BAINS AMIS</u></b>								
Applique commandée en simple allumage	2,000			45,00	0,900	U	96,88	87,19
Point lumineux commandé en simple allumage	1,000			45,00	0,450	U	125,33	56,40
Prise 2P+T 10/16A								43,74

Désignation	Qté prévue	Pas d'avt précédent		Avt du 28/06/2011		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
	1,000			45,00	0,450	U	97,19	
Liaison équipotentielle secondaire	1,000			45,00	0,450	EN S	47,48	21,37
<b>TOTAL SALLE DE BAINS AMIS</b>	<b>1,000</b>			<b>45,00</b>			<b>208,70</b>	<b>208,70</b>
<b><u>CHAMBRE ENFANT</u></b>								
Point lumineux commandé en simple allumage	1,000			45,00	0,450	U	125,33	56,40
Point lumineux commandé par va et vient à levier	3,000			45,00	1,350	U	205,62	277,59
Prise 2P+T 10/16A	2,000			45,00	0,900	U	73,50	66,15
Prise de Courant juxtaposée 2P+T 10/16A	7,000			45,00	3,150	U	110,65	348,55
Prise télévision + satellite	1,000			45,00	0,450	U	118,46	53,31
<b>TOTAL CHAMBRE ENFANT</b>	<b>1,000</b>			<b>45,00</b>			<b>802,00</b>	<b>802,00</b>
<b><u>DEGAGEMENT</u></b>								
Point lumineux commandé sur télérupteur par 3 poussoirs à levier	1,000			45,00	0,450	U	334,13	150,36
Bouton poussoir supplémentaire	1,000			45,00	0,450	U	95,59	43,02
Détecteur de présence intérieur	1,000			45,00	0,450	U	176,10	79,25
Voyant de balisage LED	4,000			45,00	1,800	U	81,02	145,84
Prise 2P+T 10/16 A	2,000			45,00	0,900	U	73,50	66,15
<b>TOTAL DEGAGEMENT</b>	<b>1,000</b>			<b>45,00</b>			<b>484,62</b>	<b>484,62</b>
<b><u>CIRCUITS GENERAUX</u></b>								
Lignes d'alimentation générales des circuits d'éclairage issues du TGBT	1,000			45,00	0,450		213,60	96,12
Lignes d'alimentation générales des circuits de Prises de Courant issues du TGBT	1,000			45,00	0,450		246,20	110,79
Travaux de burinage ainsi que rebouchage soigné prés à recevoir un enduit plâtre	1,000			45,00	0,450	EN S	503,36	226,51
Reprise et Modifications TGBT	1,000			45,00	0,450	EN S	251,88	113,35
<b>TOTAL CIRCUITS GENERAUX</b>	<b>1,000</b>			<b>45,00</b>			<b>546,77</b>	<b>546,77</b>
<b>TOTAL AMENAGEMENT 1° ETAGE</b>	<b>1,000</b>			<b>45,81</b>			<b>5 692,96</b>	<b>5 692,96</b>

<b>Montant des travaux réalisés</b>	5 692,96
<b>Total H.T.</b>	5 692,96
<b>T.V.A. 5,50 %</b>	313,11
<b>Total T.T.C.</b>	6 006,07
<b>Net à payer (Euros)</b>	<b>6 006,07</b>

<b>Règlement</b> : Règlement comptant à réception	
<b>Comptant</b>	: 6 006,07