

# BIONEST

Assainissement des eaux usées<sup>MC</sup>

17 avenue du Girou - ZA Eurocentre  
31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC  
Tél. 05 61 70 62 91 - Fax 05 61 70 66 03  
www.bionest-tech.com



028642

## RAPPORT D'ENTRETIEN

Date d'intervention : 21/06/2023 Fiche : 20..... / .....

Technicien : Valentin

Heure d'arrivée / départ : 9 h 20 / 9 h 55

Numéro de série : SA18790 Date d'installation : 7-13  
Propriétaire : M. Pare Code postal : 32300  
Personne(s) présente(s) : M. Pare

Vérifications		Oui	Non
Présence d'une ventilation secondaire	Localisation de l'évent : .....	2	
Couvercles en bon état à l'arrivée du technicien	Si non, lesquels sont endommagés : .....	2	
Position et distance du coffret par rapport au réacteur : 4 m			
Hauteur des rehausses : Décantation primaire : 80 cm Réacteur : 80 cm			
Opérations réalisées		Observations	
Nettoyage du préfiltre	<input type="checkbox"/> Propre <input checked="" type="checkbox"/> Sale <input type="checkbox"/> Colmaté <input type="checkbox"/> Non accessible		
Mesure des boues de la fosse toutes eaux	Boues : 20 cm Croûtes : 15 cm		
Présence de Biomasse dans le réacteur	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Commentaires : .....	
Vérification du bullage	<input checked="" type="checkbox"/> Fin et homogène <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Grossier <input type="checkbox"/> Inexistant		
Mesure de la pression dans la ligne d'air (PSI)	Couvercles fermés : ..... Couvercles ouverts : 2,8 Maximale : 6,7		
Contraction/Décontraction des diffuseurs	..... fois <input type="checkbox"/> Fait au compresseur 8 bars Pression finale : ..... PSI		
Nettoyage de la pompe et ligne de recirculation	<input checked="" type="checkbox"/> Purge <input type="checkbox"/> Réglage <input type="checkbox"/> Nettoyage de la pompe		
Nettoyage du filtre de la pompe à air	<input type="checkbox"/> Propre <input checked="" type="checkbox"/> Sale <input type="checkbox"/> Nettoyé à l'eau savonneuse <input type="checkbox"/> A changer		
Vérification du fonctionnement de l'alarme	<input checked="" type="checkbox"/> Fonctionne <input type="checkbox"/> Ne fonctionne pas		
Présence d'eau de condensation dans la ligne d'air	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Peu <input type="checkbox"/> Beaucoup <input type="checkbox"/> Persistante		
Mise en place d'un raccord union	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Impossible <input checked="" type="checkbox"/> Déjà en place		
Réalisation d'un test à la fumée (lors du 1 <sup>er</sup> entretien)	<input checked="" type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Partiel <input type="checkbox"/> Négatif <input checked="" type="checkbox"/> Déjà réalisé	Sortie de la fumée : Temps : ..... Localisation : .....	
pH : Décantation primaire : ..... Clarificateur : .....			

Vidange nécessaire de la décantation primaire :  Oui  Non

Commentaire général : très bon état de fonctionnement

Tous les 3 mois = nettoyage préfiltre (bleu) + vérifier T d'arrivée + arracher racines

Prochaine visite de contrôle : juin 2024

Document (contrat, paiement, ...) récupéré :  Oui  Non Si oui, lesquels : Entretien + bio

Signature du Propriétaire (ou représentant)

Signature du Technicien BIONEST

Pièces changées : <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Facturation	
<input type="checkbox"/> Compresseur (Type : .....	
<input type="checkbox"/> Membranes pompe à air (Type : .....	
<input type="checkbox"/> Marteau pompe à air (Type : .....	
<input type="checkbox"/> Filtre pompe à air (Type : .....	<input type="checkbox"/> Fumigène
<input type="checkbox"/> Pompe de recirculation	<input type="checkbox"/> Diffuseurs
<input type="checkbox"/> Autre : .....	