

**RAPPORT DE CONTROLE DE BONNE  
EXECUTION  
DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION  
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

N° : 215/51798

Commune de **OUSSE-SUZAN**

Rappels sur le projet

Date du contrôle de conception : **30/10/2015**

Nom de l'intervenant : **BARBUT Marie**

Si résidence secondaire, durée d'occupation : **365** jour/an

Projet pour : **une construction neuve**

Nature de l'habitation : **Maison d'habitation**

Nombre de chambres : **2**

Nombre de pièces principales : **3**

Nombre d'usagers : **3**

Installation

Installation n° : **215/51798**

Permis de construire n° :

Année d'achèvement du local : **2016**

Installateur : **CONSTRUCTION MODERNES DANJAU**

**QUATRE VENTS**

**40250 MUGRON**

Achèvement des travaux : **10/05/2016**

Coordonnées de la propriété :

**OUSSE-SUZAN**

Adresse terrain : **BROUSTE**

Parcelle(s) : **A 0716 718/720**

Propriétaire

Coordonnées du propriétaire

Nom Prénom : **CRIADO Jean-paul**

Adresse : **CHEMIN HANDIENEA**

**64310 ASCAIN**

Tél : - - - -

Renseignements sur la parcelle

Superficie du terrain (m<sup>2</sup>) : **2896,0**

Superficie disponible pour l'assainissement (m<sup>2</sup>) : **200**

Pente du terrain : **Faible <5%**

Nature de la surface disponible : **Sol nu**

Alimentation en eau potable : **Publique**

Dispositif d'assainissement réalisé

COLLECTE DES EAUX

Collecte séparée des E.P.-E.U. : **Oui**

Regard affleurant/accessible :

Nature des regards :

E.U.=Eaux usées. E.P.= Eaux pluviales E.M. =Eaux ménagères E.V. =Eaux vannes Ø=Diamètre

Pente canalisations correcte :

Ø interne des canalisations >= 100 mm :

PRETRAITEMENT REALISE

Ouvrage principal :

Implantation conforme au projet : **Oui**

Volume fosse conforme au projet : **Oui , Volume de la fosse : 3,0 m<sup>3</sup>**

Matériau : **Béton**

Positionnement entrée-sortie correct (fosse dans le bon sens) : **Oui**

Mise en eau de la fosse au 2/3 : **Oui**

Fosse située à moins de 10 m de l'habitation : **Oui**

Absence de coude à 90° : **Oui**

Fosse fixée à une dalle d'amarrage : **Non**

Dalle de répartition :

Pente sortie EU / entrée Fosse toutes eaux de 2 à 4%? : **Oui**

Tampon de visite affleurant : **Oui**

Diamètre des canalisations >100mm : **Oui**

Ventilation/Préfiltre :

Diamètre des tuyaux de ventilation >=100mm : **Oui**

Positionnement de la ventilation : **Position correcte**

Ventilation montée en toiture : **Oui**

Extracteur de ventilation (Statique ou éolien) : **Oui**

Ventilation primaire : **Oui** Ventilation secondaire : **Oui**

Préfiltre existant ? : **Oui**

(si oui, avec pouzzolane comme matériaux ? :

Si préfiltre celui-ci est-il intégré à la fosse ? : **Oui**

Si préfiltre, le branchement est-il correct ? : **Oui**

Type de préfiltre : **Cassettes plastiques**

Volume du préfiltre conforme au projet : **Oui**

**Bac à graisse (si présent) :** Présence d'un bac à graisse : **Oui & Non**

Volume du bac à graisse conforme au projet : **Oui**

Volume du bac : **500,0 litres**

Si oui, type : **Béton**

Bien posé ? : **Oui**