



GUICHOT

Le second œuvre avec sérénité

PLÂTRERIE • FAUX PLAFOND • MENUISERIE • CARRELAGE • PEINTURE

ENTREPRISE GUICHOT

Agence de Pau : Z.A. Guttenberg - 8, avenue Vignancour - 64000 PAU

Agence de Tarbes : 26, avenue Marcel Billières - 65000 TARBES

Dépôt de Ger : 1590, chemin du Moussu - 64530 GER

Facture

TARBES, le vendredi 26 juin 2020

Référence : 2006036

Situation N° : 2

Objet :

Mme LASCANO Christelle

Chemin La Carrère

Quartier La Mouille

65330 TOURNOUS DEVANT

Rénovation d'une maison existante

Adresse : Chemin La Carrère, Quartier La Mouille 65330 TOURNOUS DEVANT

Travaux : Plâtrerie, Menuiserie, Carrelage, peinture

Désignation	Qté prévue	Avt du 14/05/2020		Avt du 26/06/2020		U.	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
TRAVAUX								
Plâtrerie								
Nota : les plafonds existants sont prévus conservés.								
Démolition								
Protection des sols par film polyane	1,00	15,00	0,15	100,00	1,00	U	84,48	84,48
Démolition de lambris bois sur murs existants. Compris évacuation et traitement des gravats selon normes environnementales en vigueur								
Localisation : Nouvelle Cuisine	22,62	15,00	3,39	100,00	22,62	M ²	11,54	261,03
CREATION d'un nouveau passage , compris percement, scellement du bloc-porte, raccords de plâtre si nécessaire, pose huisserie, dans cloison existante, SANS BAGUETTES BOIS DE FINITION								
Localisation : Entre chambres	1,00	15,00	0,15	100,00	1,00	U	354,07	354,07
Percement de passage dans vieux mur , compris étayage, coffrage, linteau béton, dressage embrasures , évacuation des gravats dans la benne								
Dim: 1.00/2.00	1,00	15,00	0,15	100,00	1,00	U	1 565,66	1 565,66
TOTAL Démolition		15,00		100,00				2 265,24
Doublage								
Doublage R= 3,75, stil 133 mm, avec isolant GR32 en 120mm, M90 simple tous les 60 cm sans equerre, 1 BA13 standard M1.								
Localisation : cuisine au RDC, 2 chambres sur deux panneaux au R+1	99,63	15,00	14,94	100,00	99,63	M ²	41,00	4 084,83
Doublage stil 63 mm, sans isolant, M48 simple tous								



GUICHOT

Le second œuvre avec sérénité

PLATRERIE • FAUX PLAFOND • MENUISERIE • CARRELAGE • PEINTURE

ENTREPRISE GUICHOT

Agence de Pau : Z.A. Guttenberg - 8, avenue Vignancour - 64000 PAU

Agence de Tarbes : 26, avenue Marcel Billières - 65000 TARBES

Dépôt de Ger : 1590, chemin du Moussu - 64530 GER

Désignation	Qté prévue	Avt du 14/05/2020		Avt du 26/06/2020		U.	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
les 60 cm avec equerre, 1 BA13 standard M1. Localisation : Panneau côté porte de la chambre au R 1et 2 panneaux salle de bain et un panneau de l'autre chambre	36,59	15,00	5,49	100,00	36,59	M ²	29,37	1 074,65
Embrasures de fenêtre ou de placard conservé, habillage en placostil Localisation : Cuisine (2 fenêtres et 1 placard) et chambre R+1 (3 unités)	6,00	15,00	0,90	100,00	6,00	U	117,37	704,22
Embrasure de porte, linteau droit, habillage en placostil Localisation : Cuisine (2 unités) RDC et chambre R+1 (2 unités)	4,00	15,00	0,60	100,00	4,00	U	112,87	451,48
Plaque BA13 hydrofuge en remplacement de la BA13 standard Localisation : salle de bain R+1 sur deux panneaux	19,49	14,98	2,92	100,00	19,49	M ²	3,12	60,81
TOTAL Doublage		15,00		100,00				6 375,99
Cloisons								
Cloison stil, Ra = 39 dBA, h franchissable : 2.80 m, 72/48, CF 0h30, 1 BA13 standard M1 par face, M48 simple tous les 40 cm, isolant acoustique PAR 45 localisation : Palier étage salle de bain et chambre	18,29	14,98	2,74	100,00	18,29	M ²	40,94	748,79
Plaque BA13 hydrofuge en remplacement de la BA13 standard	17,89	14,98	2,68	100,00	17,89	M ²	3,12	55,82
Pose huisserie, porte battante, dans cloison neuve placostil, 1 vantail Localisation : nouvelle salle de bain et nouvelle chambre	2,00	15,00	0,30	100,00	2,00	U	24,70	49,40
Pose de châssis fixe dans cloison placostil. Localisation : nouvelle salle de bain et nouvelle chambre	2,00	15,00	0,30	100,00	2,00	U	69,83	139,66
TOTAL Cloisons		14,98		100,00				993,67
TOTAL Plâtrerie		15,00		100,00				9 634,90
Menuiserie								
Menuiserie extérieure								
Dépose de vantaux de menuiserie extérieure et évacuation des gravats et traitement des gravats selon normes environnementales en vigueur	2,00	15,00	0,30	15,00	0,30	U	28,67	8,60

Page 2

Siège social : 26 avenue Marcel Billières 65000 TARBES - Tél. 05 62 34 57 33 - Fax 05 62 51 11 13 - contact@guichot.fr - www.guichot.fr

S.A.R.L. au capital de 86 000 € - code APE 4331Z - N°identification T.V.A. : FR 74 320 625 502 - SIRET 320 625 502 00010 - R.C. Tarbes B 320 625 502

Qualifications QUALIBAT : 4112, 4132, 4322, 6312, 6611



GUICHOT

Le second œuvre avec sérénité

PLATRERIE • FAUX PLAFOND • MENUISERIE • CARRELAGE • PEINTURE

ENTREPRISE GUICHOT

Agence de Pau : Z.A. Guttenberg - 8, avenue Vignancour - 64000 PAU

Agence de Tarbes : 26, avenue Marcel Billières - 65000 TARBES

Dépôt de Ger : 1590, chemin du Moussu - 64530 GER

Désignation	Qté prévue	Avt du 14/05/2020		Avt du 26/06/2020		U.	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
Fenêtre PVC 2 vantaux ouvrant à la française, couleur Blanc 9016, vitrage 33.2/18 thermix noir/4FE+Argon, sans grille de ventilation, fermeture par crémone, sans tapée de doublage, pose en rénovation, Grand jour. Compris habillages extérieurs. Dimensions : 1000 x 750 mm (vantail 500 x 750mm) Repère : A Localisation : Salle de bain	1,00	15,00	0,15	15,00	0,15	U	553,37	83,01
Fenêtre PVC 1 vantail ouvrant à la française, couleur Blanc 9016, vitrage 33.2/18 thermix noir/4FE+Argon, avec grille de ventilation, fermeture par crémone, sans tapée de doublage, pose en rénovation, Grand jour. Compris habillages extérieurs. Dimensions : 520 x 610 mm Repère : B Localisation : Chambre (rdc etable)	1,00	15,00	0,15	15,00	0,15	U	403,51	60,53
TOTAL Menuiserie extérieure		15,00		15,00				152,14
Menuiserie intérieure								
Bloc porte AME PLEINE 93 x 204 prépeinte, huisserie Sapin pour cloison de 72, compris ajustage d'une porte, serrure CONDAMNATION, poignée gamme NORMBAU ligne 19 inox sur plaque, pose d'un butoir autocollant en mur Repère : 1 Localisation : entre salle de bain et chambre RDC	1,00	15,00	0,15	100,00	1,00	U	222,49	222,49
Bloc porte AME PLEINE 93 x 204 prépeinte, huisserie Sapin pour cloison de 72, compris Ajustage d'une porte, serrure CLE L, poignée gamme NORMBAU ligne 19 inox sur plaque, pose d'un butoir autocollant en mur Repère : 2 et 3 Localisation : nouvelle salle de bain et nouvelle chambre	2,00	15,00	0,30	100,00	2,00	U	217,35	434,70
Bloc porte AME ISOLANTE 83 x 204 climat B classe 2, non coupe feu, isoplane prépeint, huisserie Sapin pour maçonnerie 50 mm, compris Ajustage d'une porte, serrure 3 points 1 coffre Jeldwen à relevage, poignée gamme NORMBAU ligne 19 inox sur plaque, pose d'un butoir autocollant en mur, joint balai								

Page 3

Siège social : 26 avenue Marcel Billières 65000 TARBES - Tél. 05 62 34 57 33 - Fax 05 62 51 11 13 - contact@guichot.fr - www.guichot.fr

S.A.R.L. au capital de 86 000 € - code APE 4331Z - N°identification T.V.A. : FR 74 320 625 502 - SIRET 320 625 502 00010 - R.C. Tarbes B 320 625 502

Qualifications QUALIBAT : 4112, 4132, 4322, 6312, 6611



GUICHOT

Le second œuvre avec sérénité

PLATRERIE • FAUX PLAFOND • MENUISERIE • CARRELAGE • PEINTURE

ENTREPRISE GUICHOT

Agence de Pau : Z.A. Guttenberg - 8, avenue Vignancour - 64000 PAU

Agence de Tarbes : 26, avenue Marcel Billières - 65000 TARBES

Dépôt de Ger : 1590, chemin du Moussu - 64530 GER

Désignation	Qté prévue	Avt du 14/05/2020		Avt du 26/06/2020		U.	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
double lèvres Repère : 4 Localisation : Accès Garage	1,00	15,00	0,15	100,00	1,00	U	514,56	514,56
Imposte, fixe, en bois exotique, vitrage clair feuilleté 44/2, 1500 x 500 h, grand jour Repère : 3 et 4 Localisation : nouvelle salle de bain et nouvelle chambre	2,00	15,00	0,30	100,00	2,00	U	395,32	790,64
Plinthes bois, médium, horizontale, médium standard, bords vifs, épaisseur 16 mm, hauteur 10cm, fabrication et pose. Localisation : Cuisine RDC, Chambre R+1 uniquement sur doublage neuf, nouvelle chambre	59,33	15,00	8,90	100,00	59,33	MI	14,29	847,83
Marche en bois, raccord Localisation : pièce arrière	1,00	15,00	0,15	100,00	1,00	U	417,54	417,54
TOTAL Menuiserie intérieure		15,00		100,00				3 227,76
TOTAL Menuiserie		15,00		79,68				3 379,90
Carrelage								
Carrelage de sol								
Nota : le sol de la nouvelle salle de bain est prévu conservé en l'état (R+1)								
Nettoyage préparation sol Localisation : Cuisine	26,83	14,98	4,02	14,98	4,02	M²	7,54	30,31
Ragréage à base de ciment P 3 (Epaisseur normale 4 kg/m²) sur support ancien béton ou carrelage Intérieur Localisation : Cuisine	26,83	14,98	4,02	14,98	4,02	M²	11,36	45,67
Carrelage de sol collé, format 45x45, grés cérame, GRESPOR CARRARA, pose droite, joints coloris gris Localisation : Cuisine	26,83	14,98	4,02	14,98	4,02	M²	62,68	251,97
Bac à douche à l'italienne, siphon central, finition carrelage, en panneau prêt à carreler, 1200x1200mm (à définir), compris siphon et fourniture et pose de carreaux grés cérame en sol de type PAVIGRES, P21 9,7x9,7 R11B, PRATA PP241X AD, MOKA PP128X AD, METAL PP240X AD; BAUNILHA PP132X AD Joints coloris gris. ATTENTION: ce type de bac ne convient pas à un								



GUICHOT

Le second œuvre avec sérénité

PLATRERIE • FAUX PLAFOND • MENUISERIE • CARRELAGE • PEINTURE

ENTREPRISE GUICHOT

Agence de Pau : Z.A. Guttenberg - 8, avenue Vignancour - 64000 PAU

Agence de Tarbes : 26, avenue Marcel Billières - 65000 TARBES

Dépôt de Ger : 1590, chemin du Moussu - 64530 GER

Désignation	Qté prévue	Avt du 14/05/2020		Avt du 26/06/2020		U.	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
format de carrelage inférieur au 10/10cm Localisation : salle de bain étage	1,00	15,00	0,15	15,00	0,15	U	744,91	111,74
Baguette de seuil aluminium, arrêt incliné pour compenser surépaisseur revêtement de 5mm d'épaisseur	1,00	15,00	0,15	15,00	0,15	MI	14,56	2,18
Pose de revêtement sur marche Localisation : cuisine RDC et Salle de bain étage	1,00	15,00	0,15	15,00	0,15	U	84,74	12,71
TOTAL Carrelage de sol		15,00		15,00				454,58
Plinthes								
Plinthes céramique droite, grés cérame, assortie au carrelage PAVIGRES CARRARA Localisation : Cuisine uniquement	19,54	15,00	2,93	15,00	2,93	MI	21,35	62,56
TOTAL Plinthes		15,00		15,00				62,56
Faïence								
Système de protection à l'eau du sol et des murs périphériques sur une hauteur de 2.00 ml d'une douche à l'italienne , compris renforts d'angles	1,00	15,00	0,15	15,00	0,15	U	268,66	40,30
Faïence 20x20, PAVIGRES 21 FAIENCE Série 1, joints coloris blanc, tous supports Neufs sauf enduit plâtre ou carreau de plâtre. Localisation : intérieur salle de bain toute hauteur.	31,99	15,00	4,80	15,00	4,80	M²	56,16	269,57
Baguette d'arrêt de faïence en aluminium Type SCHIENNE, finition aluminium naturel	4,83	14,91	0,72	14,91	0,72	MI	9,88	7,11
TOTAL Faïence		15,00		15,00				316,98
TOTAL Carrelage		15,00		15,00				834,12
TOTAL TRAVAUX		15,00		71,24				13 848,92



GUICHOT

Le second œuvre avec sérénité

PLATRERIE • FAUX PLAFOND • MENUISERIE • CARRELAGE • PEINTURE

ENTREPRISE GUICHOT

Agence de Pau : Z.A. Guttenberg - 8, avenue Vignancour - 64000 PAU

Agence de Tarbes : 26, avenue Marcel Billières - 65000 TARBES

Dépôt de Ger : 1590, chemin du Moussu - 64530 GER

- Ce document est une facture intermédiaire de travaux. Bien qu'elle fasse apparaître toutes les lignes du devis, seules les lignes concernées par des travaux réalisés sont facturées à hauteur d'un pourcentage d'avancement. Enfin s'il y a eu précédemment une ou plusieurs situations le montant à payer est obtenu après déduction de ces sommes.

- Escompte : 0% d'escompte pour paiement anticipé.

- Pénalités sur retard règlement : 1.5% du taux d'intérêt légal.

- Application d'une indemnité forfaitaire de 40 € par action de frais de recouvrement.

- Assurance RC Décennale France SMABTP 114 ave Emile Zola 75739 PARIS

Montant des travaux réalisés	13 848,92
Situation 1 du 14/05/2020	2 915,32
A déduire	2 915,32
Montant H.T. 13 848,92	10 933,60
Total T.V.A. 10,00 %	1 093,36
Total T.T.C.	12 026,96
Net à payer (Euros)	12 026,96



Coordonnées Bancaires : BNP TARBES

IBAN : FR76 3000 4007 5200 0203 7252 614

Règlement : Virement 30 jours ou chèque

Echéance de 100,00 % au 26/07/20

: 12 026,96