



Chemin Marque Dessus  
65400 SERE EN LAVEDAN

**Contact :** M BENOITON ERIC  
**Tél. fixe :** 0562940992  
**Portable :** 0623482485  
**Mail :** eric.benoiton@gmail.com

**Nom :** M. ronald najar  
**Adresse :** 000000  
65400 saint pastous

**FACTURE n° :** 201813-part  
**grange st pastous**  
Le 30/12/2018

**Objet de la facture :**

grange st pastous

Pièce	Lot	Prestation	Quantité	Prix Unitaire	TVA	Prix HT
	Assainissement	Fournitures et réalisation d'un assainissement autonome ( lit d'épandage à faible profondeur). Fosse sceptique de 3000 litres avec lit d'épandage de 6m x 11 m.	1	5 877.62 €	10 %	5 877.62 €
<b>Sous-total Assainissement :</b>						<b>5 877.62 €</b>

toutes pieces	Chauffage / VMC / Clim.	<b>Radiateur électrique - étape 2 : Raccordement réseaux</b> Prolongation du réseau électrique sous goulotte, saignée ou vide de construction sur 6 mètres linéaires.	30 ml	14.24 €	10 %	427.20 €
toutes pieces	Chauffage / VMC / Clim.	<b>Radiateur électrique - étape 3 : Fourniture et pose</b> Fourniture et pose d'un radiateur électrique panneau rayonnant, modèle horizontal, puissance 1000 W (251 Eur prix public TTC), compris raccordement électrique 1 mètre max.	2	326.71 €	10 %	653.42 €
<b>Sous-total Chauffage / VMC / Clim. :</b>						<b>1 080.62 €</b>

Installation électrique	Electricité	<b>Prises de courant spécialisées</b> Fourniture et pose d'une ligne avec prise de courant 32 A + terre (ou boîtier de connexion) avec disjoncteur au tableau pour une distance jusqu'à 10 m du tableau électrique. Pose avant doublage.	1	126.37 €	10 %	126.37 €
Installation électrique	Electricité	<b>Prises de courant spécialisées</b> Fourniture et pose d'une ligne avec prise de courant 20 A + terre (ou boîtier de connexion) avec disjoncteur au tableau pour une distance jusqu'à 10 m du tableau électrique. Pose avant doublage.	4	71.07 €	10 %	284.28 €
Installation électrique	Electricité	<b>Créer un point lumineux avec interrupteur</b> Fourniture et pose d'un interrupteur et d'une douille normalisée au plafond jusqu'à 6 m entre l'interrupteur et le raccordement au réseau et 6 m entre le point lumineux et l'interrupteur. Pose avant doublage.	12	64.40 €	10 %	772.80 €

Installation électrique	Electricité	<b>Prises de courant standard (16A + terre)</b> Fourniture et pose d'une prise de courant 16 A + terre pour une distance jusqu'à 10 m du tableau électrique. Pose avant doublage.	28	71.07 €	10 %	1 989.96 €
Installation électrique	Electricité	<b>Tableau de répartition électrique</b> Fourniture et pose d'un tableau de répartition électrique (norme NF C 15 100)	1	1 795.78 €	10 %	1 795.78 €
	Electricité	<b>consuel</b> passage du consuel	1	170.00 €	10 %	170.00 €
<b>Sous-total Electricité :</b>						<b>5 139.19 €</b>

rdc	maçonnerie	<b>joint mur</b> fourniture et réalisation des joints a la chaux	50 m2	56.08 €	10 %	2 804.00 €
<b>Sous-total maçonnerie :</b>						<b>2 804.00 €</b>

rdc	maçonnerie	<b>fondation</b> réalisation des fondations normes (semelle 35.20 zone 4)incluant location matériel spécifique	2	922.18 €	10 %	1 844.36 €
<b>Sous-total maçonnerie :</b>						<b>1 844.36 €</b>

etage	Menuiserie	<b>Plancher : fourniture et pose</b> Fourniture et pose d'un plancher en CTBH sur solives d'une portée maximum de 5 mètres (entraxe : 50x150 mm). Plancher posé sur poutres .	60 m2	55.81 €	10 %	3 348.60 €
rdc	Menuiserie	Fourniture et pose parquet en châtaignier qualité supérieur sur lambourdes	60 m2	69.00 €	10 %	4 140.00 €
	Menuiserie	lots menuiserie ext	1	8 000.00 €	10 %	8 000.00 €
	Menuiserie	<b>terrasse</b> fabrication terrasse bois sur pilotis .ossature en bois autoclave classe 4 avec renfort pour installation spa finition en lames de terrasse douglas compris les rambardes avec câbles inox	70 m2	82.00 €	10 %	5 740.00 €
	Menuiserie	<b>escalier</b> fourniture et pose escalier bois brut quart tournant milieu droit hauteur 274cm	1	1 450.00 €	10 %	1 450.00 €
nommer	Menuiserie	<b>Porte intérieure neuve - Fourniture et pose</b> Fourniture et pose d'une porte intérieure neuve (bloc-porte) pendant la création d'une cloison. Porte de type isoplane postformée (parement en fibres de bois), compris poignée et serrure. Largeur porte : 73 cm, huisserie de 90 mm. La porte n'est pas isolée.	5	162.00 €	10 %	810.00 €
<b>Sous-total Menuiserie :</b>						<b>23 488.60 €</b>

rdc	Platerie Isolation	<b>Doublage des murs</b> Fourniture et pose de plaques de plâtre montées sur rails et jointées. Les joints font l'objet de 2 passes d'enduit et sont poncés. Aucun isolant n'est placé entre le doublage et le mur.	38 m2	46.61 €	10 %	1 771.18 €
rdc	Platerie Isolation	<b>isolation mur</b> isolation mur biofib trio 145mn R3.70	38 m2	27.68 €	10 %	1 051.84 €
toutes pieces	Platerie Isolation	<b>Cloisons</b> Fourniture et pose d'une cloison composée d'une plaque de plâtre fixée de chaque côté de l'armature métallique et comprenant un isolant de 45mm. Les joints font l'objet de 2 passes d'enduit et sont poncés.	70 m2	54.37 €	10 %	3 805.90 €
rampant	Platerie Isolation	<b>Isolation des combles en sous-pente</b> Isolation des combles en sous pente par une double épaisseur d'isolant bio fibre de bois posé croisé pour une épaisseur totale de 20cm (indice R 6) . Fourniture et pose d'un habillage en voliges sapin du nord lames larges	120 m2	65.54 €	10 %	7 864.80 €

<b>Sous-total Plâtrerie Isolation :</b>						<b>14 493.72 €</b>
---	--	--	--	--	--	--------------------

nommer	Plomberie	<b>Extension du réseau</b> Prolongation du réseau d'évacuation de 100mm, sur 30 mètres linéaires.	1	1 261.95 €	10 %	1 261.95 €
nommer	Plomberie	<b>Extension du réseau</b> Prolongation du réseau d'évacuation <= 50mm, Prolongation du réseau d'eau chaude, Prolongation du réseau d'eau froide, sur 25 mètres linéaires.	1 m2	2 135.55 €	10 %	2 135.55 €
rdc	Plomberie	<b>Douche - étape 3 : fourniture et pose</b> Fourniture et pose d'un receveur de douche extra plat rectangulaire, compris système de vidage. Raccordement au réseau receveur robinetterie (si encastrée pas de reprise du revêtement) 1 mètre max. Receveur en acrylique à poser, série grand confort . Compris robinetterie : mitigeur thermostatique haut de gamme (412 Eur prix public TTC).	2	1 115.10 €	10 %	2 230.20 €
	Plomberie	<b>lampe uv</b> fourniture et pose ensemble de filtration avec lampe UV et surpresseur de pression	1	1 642.00 €	10 %	1 642.00 €
<b>Sous-total Plomberie :</b>						<b>7 269.70 €</b>

toiture	Revêtement mur / plafond	fourniture et pose sorti de toit cheminée (poujolat)therme inox inox	1	1 436.65 €	10 %	1 436.65 €
	Revêtement mur / plafond	<b>terrassment</b> décaissement intérieur grange	1	1 802.74 €	10 %	1 802.74 €
salle de bain douche	Revêtement mur / plafond	<b>Faïence - étape 2 : fourniture et pose</b> Fourniture et pose de carreaux y compris baguettes de finition arrondies; le support est prêt à recevoir les carreaux. Les carreaux sont de dimensions inférieures ou égales à 15x15. Matériau au choix (faïence, cérame émaillé), catégorie haut de gamme (22 Eur/m² prix public TTC).	10 m2	64.27 €	10 %	642.70 €
<b>Sous-total Revêtement mur / plafond :</b>						<b>3 882.09 €</b>

	terrassment	captage de source et mise en place réserve de 1000litres	1	1 407.55 €	10 %	1 407.55 €
	terrassment	remise en état du terrain avec création de divers terrasse	1	1 560.00 €	10 %	1 560.00 €
<b>Sous-total terrassment :</b>						<b>2 967.55 €</b>

	toiture	réparation toiture forfait	1	2 717.95 €	10 %	2 717.95 €
<b>Sous-total toiture :</b>						<b>2 717.95 €</b>

<b>Total HT :</b>	<b>71 565.40 €</b>
<b>TVA 10% :</b>	<b>7 156.54 €</b>
<b>Total TTC :</b>	<b>78 721.94 €</b>

<b>Total déjà réglé :</b>	<b>23 616.58 €</b>
<b>Facture intermédiaire (situation) à régler :</b>	<b>33 218.22 €</b>

**Commentaires / Réserves :**