ATTESTATION D'ENTRETIEN(1)

Chaudière à combustion GAZ

NOM DU COMMANDITAIRE

Adresse de l'installation

Mme FARGE Sandrine
4 rue Dubarry
65270 ST PE DE BIGORRE

Mme FARGE Sandrine
4 rue Dubarry
65270 ST PE DE BIGORRE

IDENTIFICATION DE LA CHAUDIERE

Marque : CHAPPEE — Modèle : INITIA + 2.24 HTE — Energie : GAZ NAT

Mode d'évacuation (ETANCHE/NON ETANCHE) : Chaudière murale — Local de la chaudière :

N° de série : 181000149 (SI POSSIBLE) — Date de mise en service : 12/07/18 — Puissance :

Date du dernier entretien (SI POSSIBLE) : 12/07/18

IDENTIFICATION DU BRULEUR A AIR SOUFFLE (SI APPLICABLE)

Date : — Marque : — Modèle :

LISTE DES POINTS CONTROLES D'APRES NF X 50-010

- Nettoyage du corps de chauffe du brûleur de la veilleuse de l'extracteur (SI INCORPORE DANS L'APPAREIL)
- Vérification du circulateur (SI INCORPORE DANS L'APPAREIL)
- Vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil
- Vérification et réglage des organes de régulation (SI INCORPORE DANS L'APPAREIL)
- Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement
- Vérification des débits de gaz et réglages éventuels

POUR UNE CHAUDIERE :
- **Raccordée à une VMC** : vérification fonctionnelle de la sécurité individuelle équipant ladite chaudière et nettoyage du conduit de raccordement
- **Avec ballon à accumulation** : vérification des anodes et autres accessoires
- **Équipée de brûleurs à air soufflé** :

Température 195 °C
CO2 %
O2 5,2 %

APPAREIL DE MESURE UTILISE

Marque : TESTO — Référence : 330-2 LL

EVALUATION DU RENDEMENT ET DES EMISSIONS DE POLLUANTS

Rendement évalué : 92,5 %
Rendement mesuré : 105,7 %

Rendement de référence : 92,5 %
(SAUF IMPOSSIBILITE LIEE AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'INSTALLATION)

Emissions **NOx** évaluées : 70 mg/kWh à 0% d'O_2 — Valeur de **NOx** référence : 35 mg/kWh à 0% d'O_2

Teneur en **CO ambiant** mesuré t = ppm (POUR LES CHAUDIERES A CIRCUIT DE COMBUSTION NON ETANCHE)

☐ **t < 10 ppm** : la situation est **normale**

☐ **10 ppm < t < 50 ppm** : il y a **anomalie** de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local **Tirage** : Pa

☐ **t > 50 ppm** : il y a un **danger grave et imminent** nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service

CACHET DE L'ENTREPRISE

Nom de l'intervenant : ARNAUD — Date de la visite : 21/10/21

Signature

ASSISTANCE CHAUFFAGE
Franck MOTTE
5, allée des Platanes
65380 LAMARQUE-PONTACQ
Tél. : 06 35 36 92 03
SIRET : 451 295 513 00027
FR : 30 451 295 513

(1) contenu à minima fixé par l'arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 Kw / NOR DEVE0918467A